

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर

अन्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कृषि एवं
सम्बन्धी विभागों/संस्थाओं की संचालित निर्माणपरक परियोजनाओं की प्रगति का विवरण

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत/ निर्गत धनराशि	व्यय
2016-17	1551.97	1551.97
2017-18	741.27	741.27
2018-19	2252.10	2252.10
2019-20	404.45	404.45
2020-21	1055.33	1055.33
2021-22	500.00	500.00
योग		6505.12



Officer - In-Charge
University Engineering Dept.
C.S.A. Univ. of Agri. & Tec.
Kanpur-2

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर

अन्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कृषि एवं सम्बन्धी विभागों/संस्थाओं की संचालित निर्माणपरक परियोजनाओं की प्रगति का विवरण

वर्ष 2016-17

(धनराशि रु० लाख में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	मद/योजना	मूल स्वीकृति	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि का विवरण		
			(धनराशि रु० लाख में)	कार्यदायी संस्था का नाम	दिनांक	धनराशि
वर्ष 2016-17						
1	कृषि महाविद्यालय लखीमपुर-खीरी निर्माण कार्य	नानप्लान		सी० एण्ड डी०एस० जल निगम	कोषागार से स्थानान्तरित	1086.00
2	कृषि महाविद्यालय इटावा विद्युत उप केन्द्र निर्माण कार्य	नानप्लान		उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	कोषागार से स्थानान्तरित	65.97
3	कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में 105 कक्षीय व्यायज हास्टल	नानप्लान		उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	कोषागार से स्थानान्तरित	200.00
4	कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में 105 कक्षीय गर्ल्स हास्टल	नानप्लान		उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	कोषागार से स्थानान्तरित	200.00
वर्ष 2017-18					कुल	1551.97
1	2	3	4	5	6	7
1	सीड प्रोसेसिंग हब कल्यानपुर कानपुर	आई.सी.ए.आर.	35.00	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	26.03.18	35.00
2	सीड प्रोसेसिंग हब फतेहपुर	आई.सी.ए.आर.	35.00	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	26.03.18	35.00
3	सुदृढीकरण कार्य भगत सिंह अम्बेडकर छात्रावास	आई.सी.ए.आर.	435.80	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	26.03.18	173.19
4	सुदृढीकरण कार्य सरोजिनी नायडू छात्रावास	आई.सी.ए.आर.	86.78	आवास विकास परिषद	27.03.18	86.78
5	कुलसचिव कक्ष का नदीनीकरण कार्य	आई.सी.ए.आर.	6.02	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	28.03.18	6.02
6	बीज विज्ञान विभाग की ग्रेजुएट लैब का नदीनीकरण कार्य	आई.सी.ए.आर.	5.28	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	28.03.18	5.28
7	105 कक्षीय व्यायज हास्टल, कानपुर प्रांगण	नानप्लान		उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	कोषागार से स्थानान्तरित	200.00
8	105 कक्षीय गर्ल्स हास्टल, कानपुर प्रांगण	नानप्लान		उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	कोषागार से स्थानान्तरित	200.00
					कुल	741.27


 Officer - In-Charge
 University Engineering Department
 C.S.A. Univ. of Agri. & Technology
 Kanpur-2

①

वर्ष 2018-19

1	2	3	4	5	6	7
1	बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में बीज शुद्धता प्रयोगशाला आदि के नदीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	25.00	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, इकाई-04, कानपुर	7/3/19	25.00
2	बीज विधायन संयंत्र परिसर, कल्यानपुर, कानपुर में भण्डारण ढाँचागत निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	50.00	—तदैव—	26/10/18 31/3/20 16/12/20	25.00 21.84 3.16
3	मशरूम शोध एवं विकास केन्द्र के नदीनीकरण एवं मशरूम इकाई के विस्तारण सम्बन्धी कार्य	आर०के०वी०वाई०	60.00	—तदैव—	26/10/18 12/9/19	30.00 30.00
4	शाकमाजी केन्द्र, कल्यानपुर, कानपुर में विभिन्न निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	84.50	—तदैव—	30/10/18 12/9/19	42.25 42.25
5	विश्वविद्यालय प्रांगण में रबी सस्य अनुभाग में जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	24.80	—तदैव—	15/1/19 12/9/19	12.40 12.40
6	के०वी०के० कानपुर देहात पर विभिन्न निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	62.31	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	29/3/19	62.31
7	के०वी०के०, रायबरेली पर विभिन्न निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	141.81	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ	9/1/19	141.81
8	के०वी०के०, लखीमपुर-खीरी पर विभिन्न निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	324.00	—तदैव—	22/3/19 29/3/19 24/2/20	120.44 8.45 195.10
9	के०वी०के०, हरदोई पर विभिन्न निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	209.55	—तदैव—	22/3/19	209.55
10	के०वी०के०, कन्नौज पर विभिन्न निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	200.36	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, इकाई-04, कानपुर	14/03/2019	200.36
11	विभिन्न छात्रावासों का नदीनीकरण कार्य	आई.सी.ए.आर.	46.58	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	22.03.2019	46.58
12	फाररेस्ट्री/मृदा संरक्षण विभाग के निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आई.सी.ए.आर.	12.30	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	27.03.19	12.30
13	सीड प्रोसेसिंग प्लांट एवं सीड साइन्स का निर्माण/नदीनीकरण कार्य	आई.सी.ए.आर.	5.50	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	27.03.19	5.50
14	सीड प्रोसेसिंग एक्सटेंशन एवं पक्का सीड गोडाउन का नदीनीकरण सीड प्रोसेसिंग प्लांट	आई.सी.ए.आर.	12.16	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	27.03.19 21.12.20	9.00 3.16
15	बैडमिंटन हाल का सुदृढीकरण/नदीनीकरण कार्य	आई.सी.ए.आर.	37.00	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	27.03.19	37.00
16	50 कमरे (100 बेड) के गर्ल्स छात्रावास का निर्माण कार्य	आई.सी.ए.आर.	317.47	सी एण्ड डी एस	27.03.19	200.00

2

Officer - In-Charge
University Engineering Department
C.S.A. Univ. of Agri. & Veterinary Sciences
Kanpur

					16.03.20	80.00
					03/12/2021	37.47
17	के०वी०के० कासगंज प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य	आई सी.ए.आर.	135.63	सी एण्ड डी एस्	30.03.19	35.00
					29.03.20	39.30
					06/08/2021	20.61
					07/09/2021	30.72
					28.03.22	10.00
18	के०वी०के० फतेहपुर प्रशासनिक भवन का सुदृढीकरण कार्य	आई सी.ए.आर.	8.70	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	31.03.19	8.70
19	अभियन्त्रण विभाग में जाली लगवाने का कार्य	आई सी.ए.आर.	4.19	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	31.03.19	4.19
20	प्रांगण में विभिन्न स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगवाने का कार्य	आई सी.ए.आर.	2.93	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	31.03.19	2.93
21	अम्बेडकर भगत सिंह छात्रावास में साइकल/मोटर साइकल स्टैण्ड का निर्माण	आई सी.ए.आर.	7.50	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	31.03.19	7.50
22	105 कक्षीय ब्यायज हास्टल, कानपुर प्रांगण	नानप्लान	123.14	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	कोषागार से स्थानान्तरित	123.14
23	105 कक्षीय गर्ल्स हास्टल, कानपुर प्रांगण	नानप्लान	123.14	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	कोषागार से स्थानान्तरित	123.14
24	वृहत निर्माण कार्य कृषि महाविद्यालय इटावा	नानप्लान	233.54	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०	कोषागार से स्थानान्तरित	233.54
					कुल	2252.10

वर्ष 2019-20

1	2	3	4	5	6	7
1	के०वी०के० हाथरस पर विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य	आर०के०वी०वाई०	238.15	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	9/11/20	238.15
2	के०वी०के० लखीमपुर-खीरी पर डीप बोरवेल एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	15.00	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ	12/2/21	10.50
					05/07/21	4.50
3	के०वी०के० कन्नौज पर डीप बोरवेल एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	30.00	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, इकाई-04, कानपुर	12/2/21	21.00
					19/07/21	9.00
4	के०वी०के० हरदोई पर डीप बोरवेल एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	15.00	उ०प उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ	12/2/21	10.50
					17/12/21	4.50
5	के०वी०के० रायबरेली पर डीप बोरवेल एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	15.00	उ०प उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ	12/2/21	10.50
					05/03/22	4.50

3

Officer - In-Charge
University Engineering Department
C.S.A. Univ. of Agri. & Technol.
Kanpur-2

6	के०वी०के० हाथरस पर डीप बोरेल एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	15.00	ग्रामीण अभियन्त्रिक विभाग	14/7/21	10.50
7	के०वी०के० कानपुर देहात पर डीप बोरेल एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	15.00	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	12/2/21	15.00
8	कुलपति एवं अर्थ नियंत्रक कार्यालय का नदीनीकरण/पुताई का कार्य	नान प्लान	11.46	उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०	11/02/2019	11.46
9	21 दीक्षान्त समारोह हेतु निर्माण /नदीनीकरण कार्य	नान प्लान	3.73	उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०	11/08/2019	3.73
10	प्रधानमंत्री के समारोह हेतु मुख्य भवन का नदीनीकरण/रंगाई पुताई का कार्य	नान प्लान	1.02	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	13.02.20	1.02
11	एन०डी०एफ० एवं ओ०डी०एफ० पर थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण कार्य	कास्ट	7.65	यू०पी०सी०एल०डी०एफ०	13.02.20	7.65
12	कुलपति निवास एवं कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य	नान प्लान	9.98	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	20.02.20	9.98
13	कुलपति निवास एवं कार्यालय में पर्दे लगवाने का कार्य	नान प्लान	3.01	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	29.02.20	3.01
14	झलकारी बाई छात्रावास के मीटिंग हाल में मरम्मत/सुदृढीकरण कार्य	आई सी.ए.आर.	5.49	सी एण्ड डी एस	29.03.20	5.49
15	के०वी०के० दलीपनगर पर आफिस एवं अन्य निर्माण कार्य	बायो फोटि फाइड कास्ट गार्डेन योजना	15.00	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	29.03.20	15.00
16	बायो केमिस्ट्री में महिला बाथरूम का निर्माण एवं पुरुष बाथरूम का नदीनीकरण कार्य	नान प्लान	3.46	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	30.03.20	3.46
17	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग इ०एल० यूनिट की स्थापना का कार्य	इ०एल० यूनिट	5.00	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	30.03.20	5.00
					कुल	404.45

वर्ष 2020-21

1	2	3	4	5	6	7
1	के०वी०के० अलीगढ़ पर बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार, तालाब निर्माण, इम्पलीमेंटेशन का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	302.58	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, (सिडको)	12/03/2021	150.92
					29/06/2021	106.16
					11/03/2022	45.50
2	के०वी०के० फर्रुखाबाद पर बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार, तालाब निर्माण, इम्पलीमेंटेशन एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	254.5	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, (एकफेड)	15/03/2021	140.34
					29/06/2021	79.91
					11/02/2022	34.25

५

Officer - In-Charge
University Engineering Department
C.S.A. Univ. of Agri. & Techn.
Kanpur-2

3	के०वी०के० इटावा पर बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार एवं इम्प्लीमेंटेशन का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	118.28	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, (पैकफेड)	29/06/2021	82.78
4	के०वी०के० फतेहपुर पर बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार, निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	209.50	उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०	29/06/2021	146.65
5	के०वी०के० कानपुर देहात पर बाउण्ड्रीवाल, निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	58.50	उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास	29/06/2021	41.16
					06/05/2022	17.64
6	के०वी०के० हरदोई पर प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य	आर०के०वी०वाई०	89.44	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	29/06/2021	62.61
					11/02/2022	26.83
7	के०वी०के० लखीमपुर-खीरी पर किसान छात्रावास निर्माण	आर०के०वी०वाई०	57.80	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	29/06/2021	40.46
					11/02/2022	17.34
8	आई०सी०टी० लैब	कास्ट	43.80	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	02/06/2021	30.66
	होम साइंस लैब				06/10/2021	13.14
9	मुख्य परिसर स्थित राय साहाब राम प्रसाद छात्रावास, रमन	देव ग्रान्ट	18.89	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	03/06/2021	13.29
					13-09-2021	5.69
					कुल	1055.33
वर्ष 2021-23						
1	कृषि महाविद्यालय लखीमपुर-खीरी निर्माण कार्य	नानप्लान	-	सी एण्ड डी एस जल निगम		500.00
					कुल	500.00


 Officer - In-Charge
 University Engineering Dept.
 C.S.A. Univ. of Agri. Sci.